

曾根用地No.1管理型最終処分場 維持管理記録（2026年度）

地下水	調査地点名		No.1地下水採水口												最終処分場の 維持管理基準
	採取日		4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日							
	分析結果が得られた日		4月15日	5月29日	6月26日	7月24日	8月13日	9月16日							
No.1	電気伝導率	mS/m	110	110	100	84	120	100							異常がないこと

地下水	調査地点名		No.3地下水採水口												最終処分場の 維持管理基準
	採取日		4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日							
	分析結果が得られた日		4月15日	5月29日	6月26日	7月24日	8月13日	9月16日							
No.3	電気伝導率	mS/m	120	130	130	130	160	150							異常がないこと

放流水	調査地点名		pH処理装置排水口												最終処分場の 維持管理基準
	採取日		4月22日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日							
	分析結果が得られた日		5月1日	5月22日	6月26日	7月24日	8月27日	9月16日							
	水素イオン濃度	mg/L	6.7	6.6	7.2	7.6	6.7	7.4							5.8~8.6
	生物化学的酸素要求量	mg/L	2.7	2.1	18.0	1.1	2.0	3.5							60以下
	化学的酸素要求量	mg/L	10.0	8.9	26.0	6.0	8.0	15.0							90以下
	浮遊物質質量	mg/L	8	10	10	6	8	37							60以下
	窒素含有量	mg/L	2.9	2.5	2.9	1.3	1.9	2.0							120以下

囲い・杭・立札の定期点検 【点検基準：破損、折損、汚損等がないこと】

点検日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日							
点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好							

擁壁等の定期点検 【点検基準：損壊するおそれがないこと】

点検日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日							
点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好							

遮水工の定期点検 【点検基準：遮水効果が低下するおそれがないこと】

点検日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日							
点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好							

浸出液処理設備(調整池含む)の定期点検 【点検基準：機能に異常がないこと】

点検日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日							
点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好							

保有水位の測定 【点検基準：GLから水面までの距離 2.60m超】

測定日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日							
測定結果	3.88	3.55	2.97	3.65	3.75	3.88							

異常時に措置を講じた年月日及び内容等

残余の埋立量の測定

測定日	埋立完了日：平成11年6月
結果	埋立終了：32,832㎡

曾根用地No.2管理型最終処分場 維持管理記録（2026年度）

地下水	調査地点名	北側地下水採水口												最終処分場の 維持管理基準
	採取日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日							
	分析結果が得られた日	4月15日	5月25日	6月26日	7月24日	8月13日	9月16日							
北側	電気伝導率	mS/m	110	110	67	67	72	140						異常がないこと

地下水	調査地点名	南側地下水採水口												最終処分場の 維持管理基準
	採取日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日							
	分析結果が得られた日	4月15日	5月25日	6月26日	7月24日	8月13日	9月16日							
南側	電気伝導率	mS/m	130	140	160	120	170	180						異常がないこと

放流水	調査地点名	pH処理装置排水口												最終処分場の 維持管理基準
	採取日	4月22日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日							
	分析結果が得られた日	5月1日	5月22日	6月26日	7月24日	8月27日	9月16日							
	水素イオン濃度	mg/L	6.7	6.6	7.2	7.6	6.7	7.4						5.8～8.6
	生物化学的酸素要求量	mg/L	2.7	2.1	18.0	1.1	2.0	3.5						60以下
	化学的酸素要求量	mg/L	10.0	8.9	26.0	6.0	8.0	15.0						90以下
	浮遊物質質量	mg/L	8	10	10	6	8	37						60以下
	窒素含有量	mg/L	2.9	2.5	2.9	1.3	1.9	2.0						120以下

囲い・杭・立札の定期点検	【点検基準：破損、折損、汚損等がないこと】													
点検日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日								
点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好								

擁壁等の定期点検	【点検基準：損壊するおそれがないこと】													
点検日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日								
点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好								

遮水工の定期点検	【点検基準：遮水効果が低下するおそれがないこと】													
点検日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日								
点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好								

浸出液処理設備(調整池含む)の定期点検	【点検基準：機能に異常がないこと】													
点検日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日								
点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好								

保有水位の測定	【点検基準：GLから水面までの距離 2.60m超】													
測定日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日								
測定結果	4.61	4.50	4.02	4.17	4.50	4.53								

異常時に措置を講じた年月日及び内容等

残余の埋立量の測定	
測定日	埋立完了日：平成30年3月
結果	埋立終了：43,000m ³